

PEG spol. s.r.o.
Kolbenova 922/5a
190 00 Praha 9

Tel 281 087 521
Fax 281 087 522
www.peg.cz
peg@peg.cz

IČ 45278784
DIČ CZ45278784

KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Doručovací adresa:
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10

Telefon 267 051 111

IČ 27376516
DIČ CZ27376516

Vyřizuje: Ing. Tereza Červinková
Tel 281 087 525
Mob 602 710 745
Email t.cervinkova@peg.cz

PROTOKOL O PROHLÍDCE

číslo 130130

Vystaveno: 21.3.2013

Rozvodna: Letňany

Provedl: Červinková, Kašpar, Kašpar

Dne 20.3.2013 byla provedena pravidelná servisní prohlídka DC zařízení v rozvodně PREDistribuce a.s.. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o.

V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony:

- Vizualní kontrola instalovaných staničních baterií
- Kontrola výšky a hustoty elektrolytu
- Kontrola čistoty a dotažení spojů
- Kontrola stavu článkových nádob
- Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků
- Provedena kapacitní zkouška baterií 220V DC

- Vizualní kontrola nabíjecích zdrojů
- Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů
- Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů
- Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů

- Vizualní kontrola střídačů
- Kontrola správného nastavení střídačů

- Vizualní kontrola rozváděčů vlastní spotřeby
- Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby

Z prohlídky byly vypracovány detailní protokoly o stavu zařízení, které jsou nedílnou součástí této zprávy.

Závěry, doporučení

Nabíjecí zdroje 220V/40A a střídače vlastní spotřeby 230V/44A (10kVA) pracují bez závad, se správným nastavením výstupních veličin.

Na staničních bateriích byla provedena kapacitní zkouška, obě baterie kapacitním zkouškám vyhověly.

V rámci pravidelné údržby nebyla provedena kontrola nouzového osvětlení budovy. Ovládání osvětlení je instalováno v podružném rozvaděči v přízemí, ale manipulací se nepovedlo nouzové osvětlení rozsvítit. Další manipulace s nouzovým osvětlení, stejně jako test záskoku nebyl proveden z důvodů probíhající kapacitní zkoušky záložní baterie.

Ing. Tereza Červinková, PEG spol. s r.o.